

Lista proiectelor POR 2014-2020 propuse pentru etapizare/nefinalizate/nefuncționale/reziliate din Județul HUNEDOARA

Nr crt	Cod SMS	PI	Solicitant	Județ	Titlu proiect	Data semnării contractului	Data valabilității contractului	BUGET TOTAL Implementare	Buget eligibil	Buget Nerambursabil (FEDR+BS) Implementare	Valoare eligibilă autorizată și în curs de autorizare 11.10.2023	Progres financiar %	Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023	Observatii
1	127928	4,1	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente	25.09.2019	30.11.2023	46.735.264,83	46.735.264,83	45.800.559,50	11.402.021,29	24,40%	16.480.949,06	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
2	123036	3,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul ecologic - Coridorul Central	18.06.2019	31.12.2023	45.740.363,48	44.553.992,84	43.662.913,01	14.910.995,93	33,47%	12.800.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
3	123037	3,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul ecologic - Coridorul de Vest	02.07.2019	31.12.2023	45.743.840,51	42.941.925,16	42.083.086,66	3.544.849,90	8,25%	16.057.427,98	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
4	121443	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2	02.07.2019	30.11.2023	24.705.881,55	24.184.804,99	14.510.882,99	12.735.942,02	52,66%	4.654.615,07	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
5	123144	13,1	UAT Municipiul Orăștie	Hunedoara	Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuta", transformarea acesteia în Centrul Cultural multifuncțional și reabilitarea strazii Dacilor, în municipiul Orăștie	28.12.2018	30.11.2023	32.029.195,29	23.287.499,98	22.821.749,96	7.721.175,80	33,16%	5.120.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
6	123893	13,1	UAT Municipiul Orăștie	Hunedoara	Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea strazilor de acces, în municipiul Orăștie	06.06.2019	31.12.2023	26.995.503,64	23.287.498,98	22.821.748,98	8.429.524,62	36,20%	6.400.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
7	122726	5.1.2	Parteneriatul dintre UAT Municipiul Orăștie, Biserica Reformată Orăștie, Parohia Evanghelică C.A.	Hunedoara	Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei	19.12.2018	31.12.2023	22.489.168,73	21.279.416,95	20.853.828,61	5.891.824,25	27,69%	6.400.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
8	114226	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Eficientizarea energetică a Spitalului municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara	10.09.2018	31.12.2023	23.176.966,66	20.346.728,65	19.939.794,08	7.901.313,02	38,83%	23.040.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
9	125787	13,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Petrila etapa III	07.10.2020	31.12.2023	19.034.415,18	18.733.995,49	18.359.315,58	10.693.765,12	57,08%	4.912.668,62	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
10	121829	10,2	UAT Municipiul Lupeni	Hunedoara	Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Lupeni	30.09.2020	31.12.2023	22.559.119,26	18.489.702,36	18.119.908,31	1.016.670,70	5,50%	10.367.833,06	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
11	126634	13,1	UAT Municipiul Lupeni	Hunedoara	Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni - Reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor	11.09.2020	31.12.2023	18.173.972,19	17.128.933,99	16.786.355,31	6.247.296,88	36,47%	10.949.840,79	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
12	122846	10,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ profesional și tehnic (licee tehnologice și școli profesionale) din municipiul Hunedoara – Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, atelier școală + corp liceu	10.09.2020	31.12.2023	16.754.663,35	16.691.593,35	16.357.761,48	4.084.524,97	24,47%	5.077.459,17	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
13	123339	13,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	SPRIJINIREA REGENERĂRII MUNICIPIULUI HUNEDOARA – PRIN REVITALIZAREA COMUNITĂȚII	15.05.2020	30.11.2023	11.725.679,27	11.725.679,27	11.491.165,68	2.830.065,18	24,14%	14.976.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
14	114403	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN	18.07.2018	31.12.2023	11.511.051,51	11.434.197,74	11.205.513,79	4.659.335,04	40,75%	3.200.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
15	125636	13,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Petrila Etapa I	07.05.2020	31.10.2023	13.284.158,75	11.214.859,85	10.990.562,65	9.733.838,53	86,79%	1.341.587,57	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
16	121825	10,1	UAT Municipiul Lupeni	Hunedoara	Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.3 Lupeni	27.08.2020	31.12.2023	10.916.457,65	10.137.076,71	9.934.335,16	2.673.810,50	26,38%	1.327.834,73	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
17	123338	13,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Revitalizarea centrului istoric al Municipiului Hunedoara	31.03.2020	31.12.2023	9.379.126,37	9.379.126,37	9.191.543,84	1.200.460,76	12,80%	5.755.362,72	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
18	121217	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 1	28.05.2019	30.11.2023	8.814.096,80	8.743.360,27	5.246.016,16	2.499.810,18	28,59	8.336.476,29	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
19	122844	10,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ obligatoriu (învățământ primar și gimnazial) din municipiul Hunedoara - Colegiul Național de Informatică "Traian Lalescu" – clădire învățământ primar + clădire învățământ gimnazial	14.09.2020	31.12.2023	8.249.809,29	8.105.914,61	7.943.796,32	2.211.246,03	27,28	447.083,71	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
20	122843	10,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ obligatoriu (învățământ primar și gimnazial) din Municipiul Hunedoara - Colegiul Tehnic „Matei Corvin”, Școala Gimnazială nr. 6	24.09.2020	31.12.2023	8.036.765,78	7.773.416,40	7.617.948,07	2.206.767,23	28,39	938.506,32	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027

21	125273	3,10	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC	21.07.2020	31.12.2023	7.673.347,41	7.665.419,73	7.512.111,34	1.472.522,54	19,21%	4.416.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
22	120477	4,4	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic "Transilvania" din Municipiul Deva	22.11.2019	30.11.2023	7.207.432,78	7.207.432,78	7.063.284,12	494.974,22	6,87%	5.673.691,08	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
23	122826	10,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1	16.07.2019	31.12.2023	5.864.974,31	5.382.947,46	5.275.288,50	4.160.495,84	77,29%	899.474,84	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
24	124907	10,1	UAT Comuna Băcia	Hunedoara	REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE - SCOALA GIMNAZIALA BACIA, JUD. HUNEDOARA	27.08.2020	31.12.2023	5.383.309,96	4.147.951,09	4.064.992,07	1.207.285,89	29,11%	1.061.875,48	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
25	121826	10,1	UAT Municipiul Lupeni	Hunedoara	Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 Lupeni	26.08.2020	31.12.2023	5.302.789,74	3.869.011,96	3.791.631,73	1.138.292,60	29,42%	1.114.723,49	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
26	114402	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA	18.07.2018	31.12.2023	3.810.171,42	3.163.319,55	3.100.053,16	2.095.669,24	66,25%	1.600.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
TOTAL ETAPIZATE PR VEST								457.487.354,29	427.611.071,36	406.546.147,06	133.164.478,28		173.349.409,99	
1	123825	8,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN	06.06.2019	31.12.2023	13.670.011,10	10.699.249,94	10.485.264,94	1.577.979,53	14,75%	5.760.000,00	Propus pentru etapizare în PO Sanatate
2	126695	8,1	UAT Județul Hunedoara	Hunedoara	Modernizare si dotare laborator radiologie si imagistica medicala, laborator de medicina nucleara, extindere pentru cabinet pediatrie in cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Deva - judetul Hunedoara	23.05.2019	31.12.2023	16.856.905,47	10.595.871,49	10.383.954,06	7.095.740,16	66,97%	4.068.814,65	Propus pentru etapizare în PO Sanatate
3	122283	8,2	UAT Județul Hunedoara	Hunedoara	Modernizare, extindere si dotare - Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Deva	25.04.2019	31.12.2023	10.183.207,88	6.836.050,01	6.699.328,99	3.685.849,60	53,92%	1.750.028,80	Propus pentru etapizare în PO Sanatate
4	125415	4,3	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară	30.12.2019	31.12.2023	22.569.046,97	22.534.536,97	22.083.846,23	1.376.752,78	6,11%	8.324.181,50	Propus pentru etapizare în POIDS
5	153954	9,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	Înființare Centru de resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate	08.06.2022	31.12.2023	6.247.825,03	5.416.709,99	5.308.375,79	2.517.831,94	46,48%	2.080.016,64	Propus pentru etapizare în POIDS
TOTAL ETAPIZATE PO SANATATE/POIDS								69.526.996,45	56.082.418,40	54.960.770,01	16.254.154,01		21.983.041,59	
1	122119	3,2	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	"Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului" - Componenta 1	09.08.2019	30.11.2023	49.089.440,71	44.746.899,03	43.851.960,94	691.402,89	1,55%	39.580.806,24	Categoria Nefinalizate
2	122120	3,2	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	"Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului" - Componenta 2	09.08.2019	31.12.2023	46.017.326,14	39.915.991,45	39.117.671,69	4.036.684,52	10,11%	31.887.707,79	Categoria Nefinalizate
3	121750	3,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Petrila	29.06.2021	31.12.2023	22.922.022,40	22.918.313,76	22.459.947,47	555.464,14	2,42%	20.071.018,24	Categoria Nefinalizate
4	124110	5,1	UAT Județul Hunedoara	Hunedoara	Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa	16.07.2019	15.12.2023	21.869.859,53	21.742.886,53	21.308.028,78	6.497.229,16	29,88%	13.071.368,72	Categoria Nefinalizate
5	123366	13,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Petrila Etapa II	27.04.2020	31.12.2023	24.018.504,71	20.895.138,37	20.477.235,60	11.686.153,05	55,93%	7.119.471,48	Categoria Nefinalizate
6	122788	10,1	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” – locația din strada Scărișoara, nr.4 (școala generală)	25.08.2020	31.12.2023	11.150.427,86	11.150.427,86	10.927.419,30	98.602,94	0,88%	9.936.782,13	Categoria Nefinalizate
7	126463	3,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Vulcan	09.12.2020	31.10.2023	13.252.322,25	10.993.924,58	10.774.046,08	469.350,05	4,27%	9.425.182,07	Categoria Nefinalizate
8	122845	10,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant profesional si tehnic (licee tehnologice si scoli profesionale) din municipiul Hunedoara – Colegiul Tehnic „Matei Corvin”, corp scoala 5 + atelier 2 practica	15.09.2020	31.12.2023	8.229.260,25	8.040.526,25	7.879.715,72	43.435,00	0,54%	7.193.038,63	Categoria Nefinalizate
9	118451	3,1	UAT Municipiul Brad	Hunedoara	Eficiențiere energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara	29.10.2018	31.12.2023	6.717.036,15	4.058.824,64	3.977.648,15	2.204.104,60	54,30%	1.448.837,58	Categoria Nefinalizate
10	136933	2,2	AGROALIMENT SRL	Hunedoara	Transformare imobil existent în spații de cazare și alimentație publică și împrejurimi	05.04.2021	31.12.2023	9.215.018,75	7.485.420,40	3.593.692,03	3.172.520,67	42,38%	3.564.357,69	Categoria Nefinalizate
11	125416	4,4	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al.Viitorului	24.06.2019	30.11.2023	4.255.964,05	3.574.788,37	3.503.292,60	225.014,17	6,29%	2.992.295,36	Categoria Nefinalizate

12	125417	4,4	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Al. Sălcâmbilor	22.11.2019	31.12.2023	3.135.186,67	3.135.186,67	3.072.482,94	1.003.972,09	32,02%	1.817.695,91	Categoria Nefinalizate
13	136693	2,2	CORAMED MEDIZINISCHE	Hunedoara	Extindere spații hală producție și lucrări de instalații aferente	31.03.2021	31.12.2023	7.294.064,13	5.785.178,31	2.832.431,39	312.316,00	5,40%	4.894.344,48	Categoria Nefuncționale
14	125418	4,4	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva Al. Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară	31.03.2020	31.12.2023	4.642.109,09	2.865.433,02	2.808.124,37	559.993,07	19,54%	2.018.896,65	Categoria Nefinalizate
15	118023	7,1	UAT Orașul Geoagiu	Hunedoara	Crearea de facilitati pentru recreere si agrement in Statiunea Geoagiu - Băi	22.05.2017	31.12.2023	2.727.487,02	2.649.448,33	2.596.459,35	1.671.292,49	63,08%	713.211,01	Categoria Nefinalizate
16	135637	2,2	SINESTA GAS SRL	Hunedoara	Creșterea competitivitatii SC SINESTA GAS SRL prin construirea unei pensiuni turistice	11.06.2021	31.12.2023	3.093.917,00	2.346.887,81	1.367.580,80	1.383.812,25	58,96%	728.386,78	Categoria Nefinalizate
17	155430	9,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	AMENAJAREA UNUI CENTRU DE RESURSE PENTRU OCUPARE	05.09.2022	31.12.2023	1.679.345,99	1.342.688,67	1.315.834,90	35.700,00	2,66%	1.172.719,80	Categoria Nefinalizate
18	133493	2,1	COSIR EXPRES S.R.L.	Hunedoara	Extindere constructie existenta pentru infiintare motel in localitatea Hateg	06.08.2021	31.12.2023	1.403.010,77	1.182.277,91	945.822,34	31.250,98	2,64%	1.032.799,14	Categoria Nefinalizate
19	155714	8,1	UAT Comuna Vorța	Hunedoara	Centru Comunitar Integrat in Vorta	20.01.2023	31.12.2023	731.869,33	477.640,08	468.087,23	0	0	429.876,07	Categoria Nefinalizate
TOTAL NEFINALIZATE/NEFUNCȚIONALE								241.444.172,80	215.307.882,04	203.277.481,68	34.678.298,07		159.098.795,77	
1	124992	10,2	UAT Orașul Hațeg	Hunedoara	Imbunatatirea infrastructurii educationale la Colegiul national I C Bratianu Hateg prin constructia unui corp nou de cladire pentru invatamantul liceal – filiera tehnologica	16.04.2021	20.06.2023	7.771.522,70	7.672.752,70	7.519.297,65	0	0	0	Reziliat
2	124484	5,1	PAROHIA ORTODOXA SFANTUL IERARH NICOLAE -HUNEDOARA II	Hunedoara	RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE BISERICA CU HRAMUL "SF. NICOLAE" - INTERIOR / EXTERIOR, AMENAJARE INCINTĂ, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE ȘI CENTRALĂ TERMICĂ, REABILITARE ÎMPREJMUIRE ȘI ACCESE	11.04.2019	20.11.2019	7.921.770,87	6.428.061,80	6.298.857,77				Reziliat
3	137118	2,2	ORION REBECA S.R.L.	Hunedoara	Construire hală depozitare arhivă fizică și arhivare electronică	04.03.2021	05.09.2023	10.582.673,57	8.457.259,00	4.672.492,45				Reziliat
4	116683	2,2	OPF AIR SYSTEMS CO S.R.L.	Hunedoara	CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE	28.06.2018	08.10.2020	9.566.065,66	8.036.230,66	4.516.859,21	0	0	0	Reziliat
5	114989	3,1	UAT Orașul Petrla	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Spitalul de Urgenta Petrosani- Structura Centru de Sanatate Multifunctional Petrla din Orasul Petrla, Judetul Hunedoara in scopul creșterii eficienței energetice"	21.02.2019	16.04.2021	3.474.168,52	3.080.135,25	3.018.532,54				Reziliat
6	135725	2,2	GRAND SMITHY WORKS INTERNATIONAL SRL	Hunedoara	Creșterea competitivitatii societatii Grand Smithy Works International SRL prin achizitia de echipamente performante	31.03.2021	22.03.2022	6.987.732,99	5.853.114,94	3.011.553,06	0	0	0	Reziliat
7	114985	3,1	UAT Orașul Petrla	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Scoala Nr. 2 din Orasul Petrla, Judetul Hunedoara in scopul creșterii eficienței energetice"	01.11.2018	13.04.2021	2.446.893,22	2.415.940,27	2.367.621,46	0	0	0	Reziliat
8	114984	3,1	UAT Orașul Petrla	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I. D. Sirbu din Orasul Petrla, Judetul Hunedoara in scopul creșterii eficienței energetice"	31.01.2019	20.04.2021	2.263.673,56	2.235.576,61	2.190.865,08	0	0	0	Reziliat
9	114988	3,1	UAT Orașul Petrla	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I.D. Sirbu Petrla - Structura Scoala Gimnaziala Nr. 6 din Orasul Petrla, Judetul Hunedoara in scopul creșterii eficienței energetice"	02.10.2018	16.04.2021	2.215.643,00	2.161.409,79	2.118.181,59				Reziliat
10	114977	3,1	UAT Orașul Petrla	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi din Orasul Petrla, Judetul Hunedoara in scopul creșterii eficienței energetice"	06.03.2019	19.04.2021	2.219.023,32	2.112.898,85	2.070.640,88	0	0	0	Reziliat
11	112386	2,2	ELECTRO MAX S.R.L.	Hunedoara	Extinderea capacitatii de productie din cadrul SC Electro Max SRL prin construirea unei hale de productie si achizitia de echipamente performante	12.02.2018	09.08.2019	3.714.630,77	3.089.625,86	1.865.091,43	0	0	0	Reziliat
12	137230	9,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan	19.03.2021	16.05.2023	2.679.587,75	1.900.599,99	1.862.587,99				Reziliat
13	114987	3,1	UAT Orașul Petrla	Hunedoara	Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Structura Scoala Gimnaziala Nr. 5 din Orasul Petrla, Judetul Hunedoara in scopul creșterii eficienței energetice"	31.01.2019	13.04.2021	1.860.189,64	1.827.714,97	1.791.160,67	0	0	0	Reziliat
14	137108	2,2	PROTERRA COMLEMN SRL	Hunedoara	Diversificare gama de produse a SC Protterra Comlemn SRL	01.04.2021	15.02.2022	3.472.274,05	2.715.265,70	1.505.646,13	0	0	0	Reziliat
15	134184	2,1	ATP RENT A CAR SRL	Hunedoara	Statie auto inspectie periodica, amenajare incinta si imprejmuire	31.03.2021	04.05.2022	1.233.298,37	1.206.667,34	950.250,54	0	0	0	Reziliat
16	131081	2,1	MARSIM STREI SRL	Hunedoara	Vila turistica prin modernizare si extindere imobil existent	02.09.2021	18.05.2023	1.587.934,44	1.186.568,32	949.254,65	0	0	0	Reziliat

17	108397	2,1	IZOSTAR INVEST SRL	Hunedoara	VILA TURISTICA, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN	19.03.2018	29.01.2020	1.362.978,85	1.118.075,00	894.460,00					Reziliat
18	108935	2,1	SANROC SRL	Hunedoara	Vila turistica, amenajari exterioare si imprejmuire teren	22.12.2017	13.01.2020	1.349.972,08	1.101.649,67	881.319,73					Reziliat
19	134102	2,1	ARIANA TURISM S.R.L.	Hunedoara	Realizare spatii de cazare prin mansardare partiala cladire	03.11.2020	23.03.2021	1.429.731,18	1.091.382,65	862.192,29	0	0	0		Reziliat
20	120905	3,1	UAT Oraşul Petriţa	Hunedoara	Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petriţa etapa VIII	18.04.2019	16.05.2022	4.024.727,66	1.422.148,84	853.289,30	0	0	0		Reziliat
21	134461	2,1	RGM RETEZAT TRAVEL SRL	Hunedoara	Construire vila turistica	26.01.2022	23.09.2022	1.264.986,47	1.055.110,38	844.088,31					Reziliat
22	110177	2,1	MIRONECS MARKET S.R.L.	Hunedoara	Construirea pensiunii "Antonia", următorul pas în dezvoltarea companiei Mironecs Market SRL	14.03.2018	18.11.2020	1.271.602,07	1.042.548,00	834.038,40	0	0	0		Reziliat
23	132607	2,1	CARPAT GRUP INDUSTRY SRL	Hunedoara	Dotarea CARPAT GRUP INDUSTRY SRL cu utilaje performante pentru producţia de rafturi metalice	06.03.2020	31.08.2021	1.175.874,30	994.486,22	795.588,98	0	0	0		Reziliat
24	105922	2,1	NEOCOMM SRL	Hunedoara	Diversificarea activitatii in cadrul NEOCOMM SRL	22.08.2017	08.06.2021	1.083.348,52	908.811,58	727.049,26	0	0	0		Reziliat
25	109182	2,1	TIMUX TIPO PROD SRL	Hunedoara	Dotarea cu echipamente şi programe speciale pentru editare a SC TIMUX TIPO PROD SRL în vederea creşterii competitivităţii	23.03.2018	06.09.2018	1.067.907,50	899.000,00	722.796,00					Reziliat
26	112334	2,1	MEGA TRUST ENERGY SRL	Hunedoara	Diversificarea activitatii firmei prin achizitia de utilaje noi, performante	14.03.2018	31.10.2018	794.510,69	667.456,04	533.964,83					Reziliat
27	113555	2,1	MAX TRAINING SRL	Hunedoara	Creşterea competitivitatii S.C Max Training SRL prin dezvoltarea unui studio de inregistrari audio	05.02.2018	30.11.2019	470.228,55	470.228,55	409.098,84	0	0	0		Reziliat
28	134227	2,1	RALEX UTILAJE S.R.L.	Hunedoara	Diversificarea activitatii SC RALEX UTILAJE SRL prin achizitia de utilaje noi, performante	01.04.2021	18.10.2021	447.317,96	447.079,96	357.663,97	0	0	0		Reziliat
29	104553	2,1	PROSTEFYCON S.R.L.	Hunedoara	Dezvoltarea societatii PROSTEFYCON SRL prin achizitie de utilaje	18.07.2017	13.10.2017	514.309,67	514.309,67	341.206,94					Reziliat
TOTAL REZILIATE								86.254.577,93	72.112.108,61	55.765.649,95	0,00	0,00	0,00		